

Vállalkozási keretszerződés módosítás

Szerződés száma: 9-7/K/2012/SZTE

ELŐZMÉNY

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

Adószám: 15329815-2-06

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint **Megrendelő**, valamint

a **SZÉSZ GESZTOR Kft.** (székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 55/B)

Képviseli: Huszár Jenő

Cégjegyzék szám: 06-09-000901

Adószám: 13770954-2-06

Bankszámlaszám: 11606002-06651800-06000008

mint **Vállalkozó** között keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásban vállalkozási keretszerződés jött létre az **SZTE DNT épület 1. és 2. emeletén labor helyiségek átalakítása tárgyban.**

A szerződésben – többek között - az alábbiak kerültek rögzítésre:

1.3. A teljesítés ideje:

Munkaterület átadása: szerződéskötést követő 10 napon belül.

A kivitelezést a munkaterület átadását követő 45 napon belül kell befejezni.

2.3. Fizetési folyamat, határidő:

A kivitelezés ellenértékét a Megrendelő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a 306/2011. (XII.23.)

Korm. rendelet 14. § szerinti határidőn belül átutalással teljesíti, az alábbiakban részletezettek szerint.

MÓDOSÍTÁS:

A módosítás indoka: A szerződéskötést követően a Megrendelő a munkaterület átadásakor rögzítette, hogy a 2. emeleti munkaterületről a feleken kívül álló körülmény miatt az azt használó szervezeti egység még nem tudott kiköltözni, így a munkaterületet csak szakaszosan tudja átadni.

Ezen indok alapján a felek a jelen módosító okiratban rögzített feltételekben állapodtak meg:

1. A munkaterület átadása és a kivitelezés 2 ütemben történik:

1-es ütem az 1. emeleti laborok kialakítása, 2. ütem a 2. emeleti tárolók és labor kialakítása

2. A Megrendelő a 2 ütemben végzett kivitelezésre tekintettel 1db 80%-os részszámla és 1 db 20%-os végsszámla benyújtását teszi lehetővé az alábbiak szerint:

A számlák összegét az ütemezéshez tartozó műszaki tartalom szerint kerül meghatározásra. Az 1 és 2. emelet teljes alapterülete: 189,11 m², ebből az 1. emelet (GENETIKA, IH, IMAGING és LIQUOR laborok és mikroszkóp helyiség) alapterülete: 153,88 m² (80%), míg a 2. emelet (tároló 1-3 és labor) alapterülete: 35,23 m² (20%)

A részszámla összege a vállalkozói díj 80%-a összegben nyújtható be, az 1. emeleti laborok 100%-os készülsége és a sikeres rész műszaki részátadás-átvétel után.

A végsszámla összege a vállalkozói fennmaradó nettó díj 20%-a, amely benyújtható a 2. emeleti helyiségek 100%-os készülsége és a sikeres átadás-átvétel után.

A vállalkozói díj (17.086.452,- Ft) és a tartalék keret mértéke (5%, 854.323,- Ft) nem változik.

3. Teljesítési határidő:

Az 1. emelet munkaterület átadása az eredeti szerződés szerint, amelynek a befejezési határideje: 2013.02.19. A második ütem, azaz a 2. emelet munkaterület átadása: 2013.03.06., amelynek befejezési határidő: 2013.04.01.

A felek a jelen szerződésmódosítással nem érintett feltételeket változatlan tartalommal tartják fenn hatályában.

Szeged, 2013. január 23.

Megrendelő részéről:

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

Vállalkozó részéről:

SZÉSZ GESZTOR Kft.

SZÉSZ GESZTOR Kft.
Fővállalkozó és / Végfelhasználó Kft.
6726 Szeged, Fő fasor 55/B
Adószám: 10473500-2-06
11606002-06651800-06000008